Rapport d'intervention

Chaudière gaz à condensation : Chaudière gaz

Équipement

Désignation	Chaudière gaz à condensation	**Localisation**	RDC / Cellier / chaufferie
Maquette	maison_chaudiere_gaz.ifc	**GlobalId**	3gnz_a$4zlO9WXgMV48p7w
Marque	ThermaNova	**Modèle**	Condensa Duo 25 C
Date de mise en service	2017-10-12	**Numéro de série**	TN-202101007
Puissance nominale (kW)	24	**Énergie**	Gaz naturel
Puissance chauffage (kW)	24	**Puissance ECS (kW)**	28
Rendement PCI 30 % (%)	108	**Type d'évacuation**	Ventouse concentrique 60/100 (type C13)

Intervention

Date	02/11/2026	**Intervenant**	Élève test
Type	Maintenance préventive	**Statut**	En cours
Prochaine échéance		**État**	Intervention en cours

Points de contrôle

Contrôle	Résultat
Nettoyer le corps de chauffe et le brûleur	**Conforme**
Nettoyer le siphon et vérifier l'évacuation des condensats	**Non conforme**
Réaliser l'analyse de combustion (CO, CO2, O2, rendement)	**Non vérifié**
Mesurer le CO ambiant dans le local	**Non vérifié**
Vérifier le conduit / la ventouse (étanchéité, fixation, terminal)	**Non vérifié**
Contrôler les sécurités : ionisation, surchauffe, manque d'eau, pressostat	**Non vérifié**
Contrôler la pression du circuit et la soupape	**Non vérifié**
Contrôler la pression de gonflage du vase d'expansion	**Non vérifié**
Contrôler l'étanchéité gaz (eau savonneuse ou détecteur)	**Non vérifié**
Vérifier la régulation et conseiller l'usager (réglages, économies)	**Non vérifié**
Remettre l'attestation d'entretien	**Non vérifié**

Observations

Analyse de combustion conforme. Siphon nettoyé.

Signature



Réglementation : Entretien annuel obligatoire des chaudières de 4 à 400 kW (articles R224-41-4 et suivants du Code de l'environnement), avec remise d'une attestation d'entretien sous 15 jours.